



**АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

10.04.2020

№ 146

г. Уссурийск

Об утверждении плана-графика реализации муниципальной программы «Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа» на 2018 – 2022 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 29 января 2018 года № 261-НПА, на 2020 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа», в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа» на 2018-2022 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 29 января 2018 года № 261-НПА (далее - Программа)

1. Утвердить план-график реализации Программы на 2020 год (прилагается).

2. Общее управление и контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы – заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения, в том числе организует реализацию программы, координацию деятельности по исполнению основных

024639

мероприятий Программы, осуществляет контроль за своевременной разработкой планов-графиков, составлением отчетности по исполнению мероприятий Программы, несет ответственность за достижение показателей (индикаторов) Программы.

3. Текущее управление реализацией Программы осуществляется ответственным исполнителем - управлением жизнеобеспечения администрации Уссурийского городского округа.

4. Ответственный исполнитель в процессе реализации Программы обеспечивает реализацию Программы, координацию деятельности участников Программы, внесение изменений в Программу, в том числе на основании предложений участников Программы, и несет ответственность за своевременную реализацию мероприятий Программы, соблюдение сроков наступления контрольных событий, за достижение целевых показателей (индикаторов) Программы; запрашивает у участников Программы информацию, необходимую для подготовки отчетов по исполнению Программы, предоставляет сведения о ходе реализации Программы в управление экономического развития и финансовое управление администрации Уссурийского городского округа; ежеквартально проводит мониторинг реализации Программы и в установленные сроки предоставляет его результаты в управление экономического развития администрации Уссурийского городского округа.

5. Участники Программы несут ответственность за исполнение мероприятий по своим направлениям

6. Управлению информатизации и организации предоставления муниципальных услуг администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

Глава Уссурийского городского округа



Е.Е. Корж

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 10.04.2020 № 146

План - график реализации мероприятий муниципальной программы
«Развитие системы газоснабжения Уссурийского городского округа» на 2018-2022 годы,
на 2020 год

№ пп	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Всего по муниципальной программе (подпрограмме)										365081,644	0,0	362160,9906	2920,6534	0,0
Задача №1. Перевод котельных на природный газ														
1	Строительство котельной по адресу: ул.Арсеньева, 19а, закрытие мазутных котельных № 3, 25									115406,329	0,0	114483,078	923,251	0,0
1.1.	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по соглашению	001	0502	2601892280,2601882280	815	Шемчук Е.В.	Акт ввода объекта в эксплуатацию	01.01.2020	01.12.2020	0	0	0	0	0
1.2.	Ввод объекта в эксплуатацию	x	x	x	x	Шемчук Е.В.		01.12.2020	10.12.2020	0	0	0	0	0
1.3.	Оплата выполненных работ	x	x	x	x	Шемчук Е.В.		10.12.2020	20.12.2020	115406,329	0,0	114483,078	923,251	0,0
2.	Строительство газовой котельной с газопроводом по адресу ориентира: г.Уссурийск, пер.Мурзинцева									26655,886	0,0	26442,639	213,247	0,0
2.1.	Выполнение	001	05	260	815	Шемчук Е.В.	Акт ввода	01.01.2020	01.12.2020	0	0	0	0	0

№ пп	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	строительно-монтажных и пусконаладочных работ по соглашению		02	199 228 0,26 019 S22 80			объекта в эксплуатацию							
2.2.	Ввод объекта в эксплуатацию	x	x	x	x	Шемчук Е.В.		01.12.2020	10.12.2020	0	0	0	0	0
2.3.	Оплата выполненных работ	x	x	x	x	Шемчук Е.В.		10.12.2020	20.12.2020	26655,886	0,0	26442,639	213,247	0,0
3.	Реконструкция (перевод на природный газ) котельной № 5								112173,629	0,0	111276,240	897,389	0,0	
3.1.	Выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по соглашению	001	05 02	260 249 228 0, 260 24S 228 0	815	Шемчук Е.В.	Формы выполнения работ КС-2, КС-3	01.01.2020	01.12.2020	0	0	0	0	0
3.2.	Оплата выполненных работ	x	x	x	x	Шемчук Е.В.		01.12.2020	20.12.2020	112173,629	0,0	111276,240	897,389	0,0
4.	Разработка ПСД по строительству газовой котельной по ул.Раковская								15000,00	0,0	14880,00	120,00	0,0	
4.1.	Выполнение проектных работ по соглашению	001	05 02	260 25S 228 0,26 025 922 80	815	Юрлосова Е.А.	Положительное заключение государственной экспертизы ПК	01.01.2020	20.10.2020	0	0	0	0	0
4.2.	Прохождение государственной экспертизы и получение положительного заключения	x	x	x	x	Юрлосова Е.А.		20.10.2020	10.12.2020	0	0	0	0	0

№ пп	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответственный за исполнение мероприятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
4.3.	Оплата выполненных работ	х	х	х	х	Юрлосова Е.А.		10.12.2020	20.12.2020	15000,0 0	0,0	14880,00	120,00	0,0
5.	Разработка ПСД по реконструкции (перевод на природный газ) котельной № 27 с подключением нагрузок котельной № 8 ДТВ 20 Гкал/ч (2 этап)								8845,80	0,0	8775,033 6	70,7664	0,0	
5.1.	Выполнение проектных работ по соглашению	001	05 02	260 279 228 0, 260 275 228 0	815	Юрлосова Е.А.	Положительное заключение государственной экспертизы ПК	01.01.2020	20.10.2020	0	0	0	0	0
5.2.	Прохождение государственной экспертизы и получение положительного заключения	х	х	х	х	Юрлосова Е.А.		20.10.2020	10.12.2020	0	0	0	0	0
5.3.	Оплата выполненных работ	х	х	х	х	Юрлосова Е.А.		10.12.2020	20.12.2020	8845,80	0,0	8775,033 6	70,7664	0,0
Задача № 2. Обеспечение газораспределительной сетью территорию Уссурийского городского округа														
6.	Разработка ПСД по строительству сетей газораспределения. 2 этап. 14 пусковой комплекс								15000,0 0	0,0	14880,00	120,00	0,0	
6.1.	28.08.2019 года заключен контракт №263/91 с АО «УПТС» на выполнение проектных работ	001	05 02	260 11S 228 00,2 601 192 280	414	Сагайдак Т.И., Юрлосова Е.А.	Положительное заключение государственной экспертизы ПК	01.01.2020	20.10.2020	0	0	0	0	0
6.2.	Прохождение государственной экспертизы и получение положительного заключения	х	х	х	х	Сагайдак Т.И., Юрлосова Е.А.		20.10.2020	10.12.2020	0	0	0	0	0

№ пп	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответст- венный за исполне- ние меро- приятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			9	10	11	в том числе			
											12	13	14	15
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
6.3.	Оплата выполненных работ	х	х	х	х	Сагайдак Т.И., Юрлосова Е.А.		10.12.2020	20.12.2020	15000,0 0	0,0	14880,00	120,00	0,0
7.	Строительство сетей газораспределения. 1 этап. 1 очередь строительства. 2 пусковой комплекс									60000,0 0	0,0	59520,00	480,00	0,0
7.1.	Подготовка технического задания на выполнения работ по строительству объекта	001	05 02	260 13S 228 0,26 013 922 80	414	Сагайдак Т.И.	Акт ввода объекта в эксплуатацию	30.03.2020	03.04.2020	0	0	0	0	0
7.2.	Размещение закупки в плане- графике	х	х	х	х	Сагайдак Т.И.		03.04.2020	13.04.2020	0	0	0	0	0
7.3.	Проведение аукциона по строительству объекта, в том числе заключение контракта	х	х	х	х	Сагайдак Т.И.		13.04.2020	13.05.2020	0	0	0	0	0
7.4.	Выполнение строительных работ	х	х	х	х	Сагайдак Т.И.		13.05.2020	23.07.2020	0	0	0	0	0
7.5.	Получение ввода объекта в эксплуатацию	х	х	х	х	Сагайдак Т.И.		23.07.2020	01.12.2020	0	0	0	0	0
7.6.	Оплата выполненных работ	х	х	х	х	Сагайдак Т.И.		01.12.2020	20.12.2020	60000,0 0	0,0	59520,00	480,00	0,0
8.	Корректировка ПСД по строительству сетей газораспределения. 1 этап. 2 очередь строительства. 6 пусковой комплекс									5000,00	0,0	4960,00	40,00	0
8.1.	Подготовка технического задания на выполнения проектных работ	001	05 02	260 16S 228 0,26 016 922 80	414	Сагайдак Т.И.	Положитель- ное заключение государствен- ной экспертизы ПК	30.03.2020	03.04.2020	0	0	0	0	0
8.2.	Размещение закупки в плане - графике	х	х	х	х	Сагайдак Т.И.		03.04.2020	13.04.2020	0	0	0	0	0

№ пп	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответст- венный за исполне- ние меро- приятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
8.3.	Проведение аукциона по проектированию объекта, в том числе заключение контракта	x	x	x	x	Сагайдак Т.И.		13.04.2020	13.05.2020	0	0	0	0	0
8.4.	Выполнение проектных работ и получение положительного заключения государственной экспертизы Приморского края	x	x	x	x	Сагайдак Т.И.		13.05.2020	01.12.2020	0	0	0	0	0
8.5.	Оплата выполненных работ	x	x	x	x	Сагайдак Т.И.		01.12.2020	20.12.2020	5000,00	0,0	4960,00	40,00	0
9.	Корректировка ПСД по строительству сетей газораспределения. 1 этап. 2 очередь строительства. 8 пусковой комплекс								7000,00	0,0	6944,00	56,00	0,0	
9.1.	Подготовка технического задания на выполнения проектных работ	001	05 02	260 21S 228 0,26 021 922 80	414	Сагайдак Т.И.	Положитель- ное заключе- ние государствен- ной экспертизы ПК	30.03.2020	03.04.2020	0	0	0	0	0
9.2.	Размещение закупки в плане - графике	x	x	x	x	Сагайдак Т.И.		03.04.2020	13.04.2020	0	0	0	0	0
9.3.	Проведение аукциона по проектированию объекта, в том числе заключение контракта	x	x	x	x	Сагайдак Т.И.		13.04.2020	13.05.2020	0	0	0	0	0
9.4.	Выполнение проектных работ и получение положительного	x	x	x	x	Сагайдак Т.И.		13.05.2020	01.12.2020	0	0	0	0	0

№ пп	Наименование программы (подпрограммы), основного мероприятия, мероприятия, контрольного события	Код бюджетной классификации				Ответст- венный за исполне- ние меро- приятия (ФИО)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок реализации		Объемы финансового обеспечения, тыс. руб.				
		Код главы (ГРБС)	Подраздел	Целевая статья	Вид расходов			начало	окончание	всего	в том числе			
											федеральный бюджет	краевой бюджет	местный бюджет	внебюджетные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	заключения государственной экспертизы Приморского края													
9.5.	Оплата выполненных работ	x	x	x	x	Сагайдак Т.И.		01.12.2020	20.12.2020	7000,00	0,0	6944,00	56,00	0,0