



АДМИНИСТРАЦИЯ
УССУРИЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА
ПРИМОРСКОГО КРАЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

04.03.2016

№ 53

г. Уссурийск

Об утверждении плана-графика реализации мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Уссурийского городского округа на 2015-2018 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 03 июля 2015 года № 1673-НПА, на 2016 год

В соответствии с постановлением администрации Уссурийского городского округа от 31 марта 2015 года № 895-НПА «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Уссурийского городского округа и о признании утратившими силу некоторых нормативных правовых актов администрации Уссурийского городского округа» и в целях обеспечения контроля и ответственности за ходом реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Уссурийского городского округа на 2015-2018 годы, утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 03 июля 2015 года № 1673-НПА (далее - Программа)

1. Утвердить план-график реализации мероприятий Программы на 2016 год (прилагается).

008099

2. Общее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляет руководитель Программы – заместитель главы администрации по вопросам жизнеобеспечения (Конкин А.В.). Руководитель Программы координирует работу по исполнению мероприятий Программы. Осуществляет контроль за своевременной разработкой планов – графиков, составлением отчетности исполнения мероприятий реализации Программы. Несет ответственность за достижение конечных результатов Программы.

3. Текущее управление реализацией Программы и контроль за реализацией Программы осуществляет ответственный исполнитель Программы - управление жизнеобеспечения (Литвиненко) совместно с соисполнителями Программы – управление имущественных отношений (Чеботкова), управление по делам молодежи, физической культуре и спорту (Середа), МКУ УГО «СЕЗЗ» - (Гегальчий) и участниками Программы – Уссурийское муниципальное унитарное предприятие тепловых сетей (Панченко), муниципальное унитарное предприятие «Уссурийск – Водоканал» (Терлеев).

Ответственный исполнитель Программы несет ответственность за реализацию мероприятий Программы, сроки их исполнения, достижение показателей конечного результата реализации Программы, эффективное использование финансовых средств, выделяемых на реализацию Программы в целом, за предоставление отчетности о ходе реализации Программы.

Соисполнители и участники Программы несут ответственность за исполнение мероприятий, по своим направлениям.

4. Информационно - аналитическому управлению администрации Уссурийского городского округа (Панченко) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте администрации Уссурийского городского округа.

И.о. главы администрации
Уссурийского городского округа



С.В. Ефремов

УТВЕРЖДЕН

распоряжением администрации
Уссурийского городского округа
от 04.03.2016 № 53

План-график

реализации мероприятий муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности Уссурийского городского округа на 2015 – 2018 годы», утвержденной постановлением администрации Уссурийского городского округа от 03 июля 2015 года № 1673-НПА, на 2016 год

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
I. Мероприятия по исполнению задачи № 1 «Реконструкция и модернизация муниципальных объектов коммунальной инфраструктуры городского округа на основе применения энергоэффективных, энергосберегающих технологий и оборудования						
1.	1.	Мероприятия Уссурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей (далее - УМУПТС):		Всего: 12000,00		
2.	1.1.	реконструкция системы теплоснабжения котельной №5 со	1. Выполнение проектной – технической документации.		01.01.2016 г. – 31.01.2016 г. (выполнено)	Т.А. Пестерева, зам. главного инженера УМУПТС

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		<p>строительством новых участков тепловой сети, с целью переключения нагрузок котельной ИП Кенс и ЗАО «УМЖК Приморская соя» на котельную № 5, в т.ч. выполнение проектно – технической документации и изыскательских работ</p>	<p>2. Выделение земельного участка, заключение соглашения об установлении сервитута на земельный участок</p> <p>3. Экспертиза проектной документации.</p> <p>4. Проведение конкурсных процедур на приобретение материалов.</p> <p>5. Выполнение работ по строительству и реконструкции.</p> <p>6. Ввод объекта в эксплуатацию.</p>		<p>01.02.2016 г. – 15.06.2016 г.</p> <p>16.06.2016 г. – 20.06.2016 г.</p> <p>21.06.2016 г. – 30.06.2016 г.</p> <p>01.07.2016 г. – 31.10.2016 г.</p> <p>01.11.2016 г. – 20.12.2016 г.</p>	<p>И.Н. Емельянова, начальник отдела имущественно-земельных отношений УМУПТС</p> <p>Т.А. Пестерева, зам. главного инженера УМУПТС</p> <p>И.Ю. Куликов, зам.директора по снабжению УМУПТС</p> <p>Е.В. Шемчук, гл.инженер УМУПТС</p> <p>Е.В. Шемчук, гл.инженер УМУПТС</p>
II. Мероприятия по исполнению задачи № 2 «Внедрение энергосберегающих технологий в муниципальных учреждениях,						

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
3.	1.	Доработка схемы теплоснабжения Уссурийского городского округа (электронная модель)	<p>1. Заключение контракта на выполнение работ по доработке схемы теплоснабжения Уссурийского городского округа (электронная модель).</p> <p>2. Выполнение работ по доработке схемы теплоснабжения Уссурийского городского округа (электронная модель).</p> <p>3. Передача подрядчиком заказчику установочных дисков и коды активации схемы теплоснабжения Уссурийского городского округа (электронная модель).</p>	Всего 5617,58	01.01.2016 г.- 20.01.2016 г. (выполнено)	А.В. Шведова, начальник договорной и претензионно-исковой работы МКУ УГО «СЕЗЗ», Н.Г. Бродская генеральный директор ООО НПО «Твемос» Н.Г. Бродская генеральный директор ООО НПО «Твемос»
4.	2.	Мероприятия по		Всего 400,00		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
5.	2.2.	<p>выявлению бесхозяйных объектов недвижимого имущества, используемых для передачи энергетических ресурсов: проведение процедуры оценки рыночной стоимости объекта для принятия к бухгалтерскому учету в состав муниципальной казны Уссурийского городского округа</p>	<p>1. Разработка технического задания. 2. Размещение заказа на электронной площадке и проведение процедуры.</p>	из них:	<p>01.01.2016 г.- 31.01.2016 г (выполнено)</p> <p>01.02.2016 г. – 29.02.2016 г.</p>	<p>О.В. Василькова, начальник отдела формирования и учета муниципального имущества управления имущественных отношений</p> <p>О.В. Василькова, начальник отдела формирования и учета муниципального имущества управления</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>3. Заключение муниципального контракта</p> <p>1. Разработка технического задания.</p> <p>2. Размещение заказа на электронной площадке</p>	<p>124,14</p> <p>275,86</p>	<p>01.03.2016 г. – 30.04.2016 г.</p> <p>01.05.2016 г.- 31.08.2016 г.</p> <p>01.09.2016 г. – 30.09.2016 г.</p>	<p>имущественных отношений</p> <p>О.В. Василькова, начальник отдела формирования и учета муниципального имущества управления имущественных отношений</p> <p>О.В. Василькова, начальник отдела формирования и учета муниципального имущества управления имущественных отношений</p> <p>О.В. Василькова, начальник</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			и проведение процедуры.			отдела формирования и учета муниципального имущества управления имущественных отношений
			3. Заключение муниципального контракта		01.10.2016 г. – 31.10.2016 г.	О.В. Василькова, начальник отдела формирования и учета муниципального имущества управления имущественных отношений
6.	4.	Мероприятия по внедрению энергосберегающих технологий: замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (при необходимости -		Всего 895,63		

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
7.	4.3.	<p>замена светильников):</p> <p>в муниципальном автономном учреждении Спортивно-оздоровительный комплекс «Ледовая арена» (крытый каток, стадион Локомотив, стадион Городской, стадион Патриот, гостиница)</p>	<p>1. Подготовка и прохождение процедуры согласования в структурных подразделениях администрации Уссурийского городского округа проекта соглашения о предоставлении МАУ СОК «Ледовая арена» УГО субсидий на иные цели (на выполнение мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий: замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы).</p>		12.01.2016 г. – 01.02.2016 г. (выполнено)	А.Г. Качан, заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуре и спорту

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>2. Подготовка заявки на финансирование в управление бухгалтерского учета и отчетности администрации Уссурийского городского округа для выплаты субсидий.</p> <p>3. Перечисление субсидий МАУ СОК «Ледовая арена».</p> <p>4. Заключение договоров на выполнение работ по внедрению энергосберегающих технологий: замена ламп накаливания на энергосберегающие</p>		<p>01.02.2016 г. – 05.02.2016 г. (выполнено)</p> <p>05.02.2016 г. – 25.02.2016 г.</p> <p>26.02.2016 г. – 31.03.2016 г.</p>	<p>Е.С. Куц, главный специалист управления по делам молодежи, физической культуре и спорту</p> <p>М.Е. Полещук, начальник управления бухгалтерского учета и отчетности</p> <p>О.Г. Бурлов, директор МАУ СОК «Ледовая арена»</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы: (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
3.	5.	Проведение энергетических обследований зданий, строений, сооружений (контрольные испытания электрооборудования, измерение сопротивления):	<p>лампы (при необходимости - замена светильников).</p> <p>5. Контроль выполнения работ по внедрению энергосберегающих технологий: замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы (при необходимости - замена светильников).</p>	Всего 54,37	01.04.2016 г. – 31.04.2016 г.	О.Г. Бурлов, директор МАУ СОК «Ледовая арена»

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
9.	5.2.	в муниципальном автономном учреждении Спортивно-оздоровительный комплекс «Ледовая арена» (крытый каток, стадион Локомотив, стадион Городской, стадион Патриот, гостиница)	1. Подготовка и прохождение процедуры согласования в структурных подразделениях администрации Уссурийского городского округа проекта соглашения о предоставлении МАУ СОК «Ледовая арена» УГО субсидий на иные цели (на выполнение мероприятий по проведению энергетических обследований зданий, строений, сооружений (контрольные испытания электрооборудования, измерение сопротивления). 2. Подготовка заявки на		12.01.2016 г. – 01.02.2016 г. (выполнено)	А.Г. Качан, заместитель начальника управления по делам молодежи, физической культуры и спорту

Е.С. Куд,

01.02.2016 г. –

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>финансирование в управлении бухгалтерского учета и отчетности администрации Уссурийского городского округа для выплаты субсидий.</p> <p>3. Перечисление субсидий МАУ СОК «Ледовая арена».</p> <p>4. Заключение договоров на выполнение работ по проведению энергетических обследований зданий, сооружений (контрольные испытания электрооборудования, измерение</p>		<p>05.02.2016 г. – (выполнено)</p> <p>06.02.2016 г. – 25.02.2016 г.</p> <p>26.02.2016 г. – 31.03.2016 г.</p>	<p>главный специалист управления по делам молодежи, физической культуре и спорту</p> <p>М.Е. Полешук, начальник управления бухгалтерского учета и отчетности</p> <p>О.Г. Бурлов, директор МАУ СОК «Ледовая арена»</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
10.	12.	Мероприятия муниципального унитарного предприятия «Усурийск Водоканал» (далее - МУП «Усурийск-Водоканал»):	сопротивления). 5. Контроль выполнения работ по проведению энергетических обследований зданий, строений, сооружений (контрольные испытания электрооборудования, измерение сопротивления).	Всего: 2336,86 из них:	31.03.2016 г. – 31.04.2016 г.	О.Г. Бурлов, директор МАУ СОК «Ледовая арена»
11.	12.1.	переход на энергосберегающие источники освещения и внедрение системы автоматического	1. Заключение договоров на приобретение источников освещения (светильник, лампы,	253,81	01.01.2016 г. – 30.07.2016 г.	Д.В. Прокошев, главный энергетик МУП «Усурийск-

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		управления наружным и уличным освещением	<p>прожектора, датчики).</p> <p>2. Контроль по выполнению работ по замене энергооборудующих источников освещения на предприятии.</p>		01.08.2016 г. – 20.12.2016 г.	Водоканал» Д.В. Прокошев, главный энергетик МУП «Усурийск-Водоканал»
12.	12.2.	модернизация насосного оборудования на энергоэффективное с системой автоматизации	<p>1. Проведение аукциона на определение подрядчика с учетом срока заключения контракта на модернизацию насосного оборудования на очистных сооружениях водопровода и канализации.</p> <p>2. Контроль по выполнению работ по модернизации насосного оборудования</p>	1953,70	01.01.2016 г. – 30.07.2016 г.	В.С. Тихонов, главный инженер МУП «Усурийск-Водоканал» В.С. Тихонов, главный инженер МУП «Усурийск-Водоканал»

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
13.	12.3.	организация теплового мониторинга состояния ограждающих конструкций, зданий, сооружений, оборудования. Оперативное устранение недостатков с помощью современных методов и материалов	1. Заключение договоров на приобретение и монтаж пластиковых стеклопакетов (окна, двери). 2. Контроль выполнения работ по замене старых оконных блоков на пластиковых стеклопакетов (окна, двери).	129,35	01.01.2016 г. – 30.11.2016 г. 30.11.2016 г. – 20.12.2016 г.	А.Н. Агеев, начальник очистных сооружений г.Усурийска А.Н. Агеев, начальник очистных сооружений г.Усурийска
14.	13.	Мероприятия Усурийского муниципального унитарного предприятия тепловых сетей (далее - УМУПТС):		Всего: 70180,28 из них:		
15.	13.1.	проведение подготовки квалифицированных кадров по вопросам энергосбережения и	Выполнение работ силами предприятия.	30,00	01.01.2016 г- 20.12.2016 г.	Н.П. Грубченко, начальник ПТО УМУПТС

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Планиваемый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		энергетической эффективности				
16.	13.2.	проведение энергетического обследования с подготовкой паспорта энергетического обследования предприятия	выполнение работ силами предприятия.	840,00	01.01.2016 г- 20.12.2016 г.	Н.П. Трубочко, начальник ПТО УМУПТС
17.	13.3.	установка приборов учета выработки тепловой энергии на котельных УМУПТС	выполнение работ силами предприятия.	3600,00	01.01.2016 г- 20.12.2016 г.	С.В. Ворожбит, начальник тепловой инспекции УМУПТС
18.	13.4.	установка энергоэффективных котлов	выполнение работ силами предприятия.	6500,00	01.01.2016 г- 20.12.2016 г.	Е.В. Шемчук, гл. инженер УМУПТС
19.	13.5.	снижение энергопотребления. Установка современного насосного оборудования и частотного привода	выполнение работ силами предприятия.	1500,00	01.01.2016 г- 20.12.2016 г.	С.И. Лобычев, гл. энергетик УМУПТС

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Планоый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
		электрооборудования				
20.	13.6.	замена тепловых сетей полимерными трубами типа «Изопрфлекс»	выполнение работ силами предприятия.	4800,00	01.01.2016 г- 20.12.2016 г.	Е.В. Шемчук, гл.инженер УМУПТС
21.	13.7.	использование телекоммуникационных систем централизованного технологического управления системами теплоснабжения	выполнение работ силами предприятия.	1200,00	01.01.2016 г- 20.12.2016 г.	Е.В. Шемчук, гл.инженер УМУПТС
22.	13.8.	замена ламп накаливания в помещениях зданий на энергосберегающие (при необходимости замена светильников)	выполнение работ силами предприятия.	60,00	01.01.2016 г- 20.12.2016 г.	С.И. Лобычев, гл. энергетик УМУПТС
23.	13.13.	переключение нагрузок мазутных котельных № 2 и № 23 на котельную № 5	1. Выполнение проектной документации.	51650,28	01.01.2016 г- 31.03.2016 г.	Т.А. Пестерева, зам. главного инженера УМУПТС

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Планный срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
			<p>2. Выделение земельного участка, заключение соглашения об установлении сервитута на земельный участок.</p> <p>3. Экспертиза проектной документации.</p> <p>4. Проведение конкурсных процедур на приобретение материалов.</p> <p>5. Выполнение работ по строительству и реконструкции.</p> <p>6. Ввод объекта в эксплуатацию.</p>		<p>01.04.2016 г. – 30.04.2016 г.</p> <p>01.05.2016 г. – 31.05.2016 г.</p> <p>01.06.2016 г. – 30.06.2016 г.</p> <p>01.07.2016 г. – 31.10.2016 г.</p> <p>01.11.2016 г. – 20.12.2016 г.</p>	<p>И.Н. Емельянова, начальник отдела имущественно-земельных отношений УМУПТС</p> <p>Т.А. Пестерева, зам. главного инженера УМУПТС</p> <p>И.Ю. Куликов, зам.директора по снабжению УМУПТС</p> <p>Е.В. Шемчук, гл.инженер УМУПТС</p> <p>Е.В. Шемчук, гл.инженер УМУПТС</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
24.	15.	Выполнение работ по техническому обслуживанию газораспределительных установок, работающих под давлением	<p>1. Разработка тех. задания.</p> <p>2. Размещение заказа на электронной площадке и проведение процедуры.</p> <p>3. Заключение муниципального контракта</p>	Всего 500,00	01.01.2016 г. – 29.02.2016 г. 01.03.2016 г.- 30.04.2016 г. 01.05.2016 г. – 31.05.2016 г.	<p>О.В. Василькова, начальник отдела формирования и оценки имущества управления имущественных отношений</p> <p>О.В. Василькова, начальник отдела формирования и оценки имущества управления имущественных отношений</p> <p>О.В. Василькова, начальник отдела формирования и оценки имущества управления имущественных отношений</p>

№ п/п	№ пункта Перечня основных мероприятий муниципальной программы (Приложение)	Наименование мероприятия	Основные этапы реализации мероприятия	Объем финансирования (тыс.руб.)	Плановый срок исполнения мероприятия	Ф.И.О. ответственного исполнителя
1	2	3	4	5	6	7
				Всего: -91984,72 в том числе: средства местного бюджета - 7467,58 средства предприятия (учреждения) - 84517,14		имущественных отношений